



COYUTLA, VER.; A 04 DE FEBRERO DEL 2010.

C.P. MAURICIO M. AUDIRAC MURILLO
AUDITOR GENERAL DEL ORGANO
DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EDO.
XALAPA, VER.



POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA PARA INFORMARLE QUE TIENE MI AUTORIZACION PARA PUBLICAR EN INTERNET LA PROPUESTA DE INVERSION DEL FISM Y FORTAMUN-DE EJERCICIO 2009 Y TAMBIEN EL CIERRE DE OBRAS FISM Y FORTAMUN-DE EJERCICIO 2009.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED COMO SU AMIGO Y SEGURO SERVIDOR.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

C. OMAR OCTAVIO GARCIA CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUTLA, VER.



H. Ayuntamiento Constitucional
PRESIDENCIA
COYUTLA, VER.
2008 - 2010

c.e.p. ARCHIVO.



OFICINA DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 033 TRANSFERENCIAS FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS

FORMATO
FISM-01

PROPUESTA DE INVERSION 2009
ANEXO DE APROBACION DE OBRAS Y ACCIONES No. 01

MUNICIPIO: 052 COYUTLA
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
TECHO FINANCIERO: \$ 31,982,921.00

HOJA: 1 DE 2
FECHA DE ELABORACION: 27-02-2009

CLAVE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NOMBRE	NOMBRE	NUM DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	LOCALIDAD	FECHAS PROGRAMADAS		ESTRUCTURA FINANCIERA				METAS TOTALES				MODALIDAD DE EJECUCION
								INICIO DIAS/MES	TERMINO DIAS/MES	SUMA	FISM	PARTICIP	OTROS	DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS		
														UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO	CANTIDAD	
EP	ESTUDIOS	01	ESTUDIOS PROYECTOS PUBLICA BASICA	OBRA	2009 052 001	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	BUENA VISTA	16/02/2009	14/05/2009	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	PERSONA	1800	CONTRATO
EP	ESTUDIOS	04	ESTUDIOS PROYECTOS PUBLICA BASICA	OBRA	2009 052 002	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	PASO DE COYUTLA	16/02/2009	14/05/2009	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	PERSONA	1400	CONTRATO
EP	ESTUDIOS	09	ESTUDIOS PROYECTOS PUBLICA BASICA	OBRA	2009 052 003	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PASO DE COYUTLA	16/02/2009	14/05/2009	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	PERSONA	1400	CONTRATO
EP	ESTUDIOS	11	ESTUDIOS PROYECTOS PUBLICA BASICA	OBRA	2009 052 004	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	CALALCO	16/02/2009	14/05/2009	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	PERSONA	800	CONTRATO
LE	CAMINOS RURALES	01	REHABILITACION		2009 052 005	REHABILITACION DE CAMINO PANORAMA - TULAPILLA	PANORAMA	02/02/2009	02/04/2009	674,150.69	674,150.69	0.00	0.00	KM	1.56	PERSONA	1500	CONTRATO
SE	URBANIZACION MUNICIPAL	01	REHABILITACION		2009 052 006	REHABILITACION DE CALLES CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y VADOS EN LA COLONIA CASTILLO	TULAPILLA	19/01/2009	19/03/2009	610,708.46	610,708.46	0.00	0.00	M2	2,020.90	PERSONA	250	CONTRATO
SE	URBANIZACION MUNICIPAL	02	CONSTRUCCION		2009 052 007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS MUROS DE CONTENCIÓN, DRENAJE PLUVIAL (TRINCHERA) Y ESCALONES PARA PASO PEATONAL EN LA CALLE DE ACCESO AL CIRCUITO COYUTLA	COYUTLA	12/01/2009	26/02/2009	582,529.90	582,529.90	0.00	0.00	M2	579.10	PERSONA	9000	CONTRATO
SE	URBANIZACION MUNICIPAL	04	REHABILITACION		2009 052 008	AMPLIACION DE RAMPA Y CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA CALLE DE ACCESO A LA IGLESIA CATOLICA	TULAPILLA	02/02/2009	21/02/2009	44,570.79	44,570.79	0.00	0.00	M2	134.52	PERSONA	450	CONTRATO
SE	URBANIZACION MUNICIPAL	04	REHABILITACION		2009 052 009	REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A LA COL. NUEVA	LA PALMA	02/02/2009	03/03/2009	304,861.00	304,861.00	0.00	0.00	M2	4,700.00	PERSONA	250	CONTRATO
SE	URBANIZACION MUNICIPAL	04	REHABILITACION		2009 052 010	REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL	CATZQUILEN	26/01/2009	24/02/2009	194,575.96	194,575.96	0.00	0.00	M2	1,223.86	PERSONA	125	CONTRATO
SE	URBANIZACION MUNICIPAL	02	CONSTRUCCION		2009 052 011	CONSTRUCCION DE VADO EN EL ARROYO COYUTLA EN ACCESO AL CIRCUITO COYUTLA	COYUTLA	08/01/2009	13/02/2009	401,746.72	401,746.72	0.00	0.00	ML	34.00	PERSONA	3000	CONTRATO
SE	URBANIZACION MUNICIPAL	02	CONSTRUCCION		2009 052 012	CONSTRUCCION DE PUENTES CAJON EN LAS CALLES: BENITO JUAREZ Y MANUEL AVILA CAMACHO	COL. GUADALUPE	08/01/2009	08/03/2009	863,263.64	863,263.64	0.00	0.00	ML	11.90	PERSONA	225	CONTRATO
SE	URBANIZACION MUNICIPAL	01	REHABILITACION		2009 052 013	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN LAS CALLES: MANUEL AVILA CAMACHO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	COL. GUADALUPE	02/02/2009	03/03/2009	264,805.32	264,805.32	0.00	0.00	M2	129.00	PERSONA	120	CONTRATO
SI	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	01	REHABILITACION		2009 052 014	REHABILITACION DE ALAAS EN LA TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ"	COL. GUADALUPE	16/02/2009	07/03/2009	60,349.34	60,349.34	0.00	0.00	ALA	2.00	ALUMNO	76	CONTRATO
SI	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	02	CONSTRUCCION		2009 052 015	CONSTRUCCION DE MERCADO PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO"	PANORAMA	06/02/2009	08/04/2009	734,069.09	734,069.09	0.00	0.00	ANEXO	1.00	ALUMNO	120	CONTRATO
SE	URBANIZACION MUNICIPAL	01	REHABILITACION		2009 052 016	REHABILITACION DE UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	TULAPILLA	16/02/2009	28/04/2009	304,665.58	304,665.58	0.00	0.00	M2	1,360.00	PERSONA	600	CONTRATO
SD	DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO	01	REHABILITACION		2009 052 017	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIDOTENCAL	COYUTLA	13/04/2009	12/05/2009	341,032.75	341,032.75	0.00	0.00	ML	225.41	PERSONA	80	CONTRATO
SD	DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO	01	REHABILITACION		2009 052 018	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION OSMUTEPEC	COYUTLA	20/04/2009	25/04/2009	50,820.08	50,820.08	0.00	0.00	ML	36.08	PERSONA	40	CONTRATO
SE	URBANIZACION MUNICIPAL	02	CONSTRUCCION		2009 052 019	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. 25 DE MAYO	COYUTLA	26/02/2009	22/04/2009	516,976.46	516,976.46	0.00	0.00	M2	1,260.00	PERSONA	480	CONTRATO
SI	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	02	CONSTRUCCION		2009 052 020	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y CANCHA MIXTA EN EL TELEBACHILLERATO "LAS LOMAS"	LAS LOMAS	13/04/2009	11/06/2009	513,433.22	513,433.22	0.00	0.00	ANEXO	3.00	ALUMNO	85	CONTRATO
SI	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	03	CONSTRUCCION		2009 052 021	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SANITARIOS (FOGA SEPTICA)	SAN ANDRESITO	06/07/2009	19/08/2009	357,956.34	357,956.34	0.00	0.00	CENTRO	1.00	PERSONA	3000	CONTRATO
SI	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	02	CONSTRUCCION		2009 052 022	CONSTRUCCION DE MERCADO PERIMETRAL EN LA ESC PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	PANORAMA	20/04/2009	18/06/2009	617,969.95	617,969.95	0.00	0.00	ANEXO	1.00	ALUMNO	143	CONTRATO
SC	AGUA POTABLE	03	CONSTRUCCION		2009 052 023	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	BUENA VISTA	10/05/2009	07/11/2009	2,120,679.71	2,120,679.71	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	PERSONA	1600	CONTRATO
SI	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	02	CONSTRUCCION		2009 052 024	CONSTRUCCION DE COOPERATIVA EN LA ESC PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON	COYUTLA	20/04/2009	19/05/2009	186,346.43	186,346.43	0.00	0.00	ANEXO	1.00	PERSONA	250	CONTRATO
LE	CAMINOS RURALES	01	REHABILITACION		2009 052 026	REHABILITACION DEL CAMINO DEL ENTORQUE LAS CHACAS TULAPILLA A LA COLONIA GUADALUPE	COL. GUADALUPE	06/04/2009	11/06/2009	1,405,888.90	1,405,888.90	0.00	0.00	ANEXO	1.00	PERSONA	4500	CONTRATO

SUMA DE ESTA HOJA:

12,814,057.42 12,814,057.42 0.00 0.00

08 FEB. 2010

EXTEMPORANEO
REGISTRO Y CONTROL
DE PROGRAMAS

C. LIC. OMAR OCTAVIANO CASTILLO
PRESIDENTE DEL C. C.



H. Ayuntamiento Constitucional
PRESIDENCIA
COYUTLA, VER.
2008 - 2010

C.P. RAUL ORTEGA LE MARIN
CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
COYUTLA, VER.
2008 - 2010

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS

FORMATO
FISM-01

PROPUESTA DE INVERSION 2009
ANEXO DE APROBACION DE OBRAS Y ACCIONES No. 01

MUNICIPIO: 052 COYUTLA
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
TECNO FINANCIERO: \$ 21,962.32 1.00

HOJA 1 DE 1
FECHA DE ELABORACION: 27/02/2009

CLAVE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	N.º DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	LOCALIDAD	FECHAS PROGRAMADAS		ESTRUCTURA FINANCIERA				METAS TOTALES				MODALIDAD DE EJECUCION	
						INICIO DIAS/MES	TERMINO DIAS/MES	SUMA	FISM	PARTICIP	OTROS	DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS			
												UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO	CANTIDAD		
UB	CAMINOS RURALES	01	REHABILITACION	2009 052 021	REHABILITACION DEL CAMINO CHICUALCOQUE A TUZAPAN	CHICUALCOQUE	01/05/2009	28/07/2009	1,824,170.16	1,824,170.16	0.00	0.00	AM	4.00	PERSONA	2600	CONTRATO
DF	DEUDA PUBLICA	01	PAGO DE DEUDA PUBLICA	2009 052 021	PAGO AL EMPRESTITO FISM	COYUTLA	01/01/2009	21/10/2009	8,037,190.00	8,037,190.00	0.00	0.00	PAGO	10.00	PERSONA	12000	ADM DIRECTA
DC	AGUA POTABLE	01	REHABILITACION	2009 052 028	REHABILITACION DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHICUALCOQUE	17/08/2009	15/10/2009	727,076.24	727,076.24	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	PERSONA	2300	CONTRATO
US	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRA	2009 052 029	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRA	COYUTLA	01/02/2009	30/09/2009	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	PERSONA	1000	ADM DIRECTA
PP	PREVENCION PRESUPUESTARIA	01	INCREMENTOS	2009 052 030	PREVENCION PRESUPUESTARIA	COYUTLA	01/02/2009	30/09/2009	499,221.97	499,221.97	0.00	0.00	GASTO	1.00	PERSONA	5000	ADM DIRECTA
SUMA DE ESTA HOJA:									8,289,269.37	8,289,269.37	0.00	0.00					
SUMA ACUMULADA:									21,962,321.00	21,962,321.00	0.00	0.00					

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
08 FEB. 2010
EXTEMPORANEO
REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS

C. LIC. OMAR OCTAVIO GARCÍA CASTILLO
PRESIDENTE DEL COM

H. Ayuntamiento Constitucional
PRESIDENCIA
COYUTLA, VER.
2008 - 2010

C.P. RAUL CHEVALLE MARIN
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
COYUTLA, VER.
2008 - 2010

C. FIDEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COM



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
 RAMOS DE APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS

FORMATO
FAFM-01

PROPUESTA DE INVERSIÓN 2009.
 ANEXO DE APROBACION DE OBRAS Y ACCIONES No.- 01

MUNICIPIO: 052 COYUTLA
 FONDO: DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)
 TÉCNICO FINANCIERO: S. E. LAZARUSO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/02/2009

CLAVE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NUM DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	LOCALIDAD	FECHAS PROGRAMADAS		ESTRUCTURA FINANCIERA				METAS TOTALES				MODALIDAD DE EJECUCION
						INICIO DIAMES	TERMINO DIAMES	SUMA	FARM	PARTICIP	OTROS	DEL PROYECTO		REDES CARGOS		
												UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO	CANTIDAD	
SP	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	01 RECURSOS HUMANOS	2009 052 101	QUEBIDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COYUTLA	01/01/2009	01/12/2009	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00	0.00	ELEMENTO	30.00	PERSONA	25000	ADM DIRECTA
BM	BIENES MUEBLES	01 ADQUISICIONES	2009 052 102	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	COYUTLA	01/02/2009	30/11/2009	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	PERSONA	2500	ADM DIRECTA
FM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	02 VEHICULOS TERRESTRES	2009 052 103	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	COYUTLA	01/01/2009	15/12/2009	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	PERSONA	300	ADM DIRECTA
BM	BIENES MUEBLES	01 ADQUISICIONES	2009 052 104	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ORIGEN BASICO	COYUTLA	01/02/2009	30/11/2009	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	PERSONA	200	ADM DIRECTA
SP	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	01 RECURSOS HUMANOS	2009 052 105	PRUEBAS ANTI-COPIHO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COYUTLA	01/02/2009	30/11/2009	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	ELEMENTO	30.00	PERSONA	25000	ADM DIRECTA
BM	BIENES MUEBLES	02 OTROS	2009 052 106	COSTO DE PUBLICACIONES RELATIVAS AL RAMO 053	COYUTLA	01/02/2009	30/11/2009	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	PERSONA	5000	ADM DIRECTA
SP	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	02 EQUIPOS ACCESORIOS	2009 052 107	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	COYUTLA	01/02/2009	30/11/2009	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	PERSONA	25000	ADM DIRECTA
BM	BIENES MUEBLES	01 ADQUISICIONES	2009 052 108	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	COYUTLA	01/02/2009	30/11/2009	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	LUMINARIA	300.00	PERSONA	18000	ADM DIRECTA
FM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	04 PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	2009 052 109	PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (EXPENSAS, PROVISIONES, ETC.)	COYUTLA	01/02/2009	30/11/2009	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	PERSONA	25000	ADM DIRECTA
FM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	05 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2009 052 110	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.)	COYUTLA	01/02/2009	30/11/2009	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	PERSONA	25000	ADM DIRECTA
VM	EQUIPAMIENTO URBANO	02 CONSTRUCCION	2009 052 111	ELABORACION DE PROYECTO DE MERCADO MUNICIPAL	COYUTLA	01/02/2009	01/04/2009	800 000.00	800 000.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	PERSONA	2500	CONTRATO
VM	EQUIPAMIENTO URBANO	02 CONSTRUCCION	2009 052 112	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COL. 25 DE MAYO	COYUTLA	18/05/2009	15/08/2009	1 990 475.64	1 990 475.64	0.00	0.00	OBRA	1.00	PERSONA	10000	CONTRATO
US	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	01 GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	2009 052 113	PAGO DE AUDITORIA	COYUTLA	01/02/2009	30/11/2009	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	PERSONA	25000	ADM DIRECTA
UM	EQUIPAMIENTO URBANO	02 CONSTRUCCION	2009 052 114	CONSTRUCCION DE BANITARIOS Y BARRA PERIMETRAL EN EL AUDITORIO	SAH ANDRESITO	17/08/2009	30/09/2009	225 502.11	225 502.11	0.00	0.00	OBRA	1.00	PERSONA	1300	CONTRATO
UM	EQUIPAMIENTO URBANO	02 CONSTRUCCION	2009 052 115	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN LA CANCHA DEPORTIVA "COYUTLA"	COYUTLA	09/02/2009	30/03/2009	288 832.75	288 832.75	0.00	0.00	OBRA	1.00	PERSONA	5000	CONTRATO
SJ	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	02 CONSTRUCCION	2009 052 116	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN EL TELEBACHILLERATO "COYUTLA"	COYUTLA	02/03/2009	30/04/2009	871 308.45	871 308.45	0.00	0.00	ANEXO	1.00	ALUMNO	300	CONTRATO
UM	EQUIPAMIENTO URBANO	02 CONSTRUCCION	2009 052 117	AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL	COYUTLA	02/02/2009	17/04/2009	802 860.83	802 860.83	0.00	0.00	OBRA	1.00	PERSONA	6000	CONTRATO
PP	PREVISION PRESUPUESTARIA	01 INCREMENTOS	2009 052 118	PREVISION PRESUPUESTARIA	COYUTLA	01/02/2009	30/09/2009	52 258.69	52 258.69	0.00	0.00	GASTO	1.00	PERSONA	10000	ADM DIRECTA
SJ	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	01 REHABILITACION	2009 052 119	ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS EN LA ESC. PRIMARIA "COYUTLA"	COYUTLA	09/03/2009	16/02/2009	32 840.00	32 840.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	ALUMNO	30	ADM DIRECTA
SP	ESTUDIOS	01 ESTUDIOS PROYECTOS	2009 052 120	ESTUDIOS Y PROYECTOS	COYUTLA	01/03/2009	30/03/2009	52 505.53	52 505.53	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	PERSONA	3000	ADM DIRECTA
BM	BIENES MUEBLES	01 ADQUISICIONES	2009 052 121	COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PANORAMA	01/03/2009	30/03/2009	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	OBRA	400.00	PERSONA	3200	ADM DIRECTA

SUMA TOTAL:

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO

08 FEB. 2010

TEMPORANEO
 REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TESORERIA
 COYUTLA, VER.
 2008 - 2010

C. LIC. UMAR OCTAVIO GARCIA CASTILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
 PRESIDENCIA
 COYUTLA, VER.
 2008 - 2010

C.P. RAFA ORLANDO GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Pagina 1 de 1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CONTRALORIA
 COYUTLA, VER.
 2008 - 2010

C. LIC. JULIAN PRITO DE LEON MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL